

INFORME DE SITUACIÓN DE LAS ACTUACIONES EJECUTADAS POR LA COMUNIDAD ENERGÉTICA LOCAL VALVERDE DE LEGANÉS 2023, S.COOP.

Antecedentes y estado actual de instalaciones

La CEL Valverde de Leganés 2023 ha suscrito un contrato con la mercantil Misco Energy, y se han desarrollado los proyectos, instalaciones y legalización de las 8 instalaciones con los datos completos según la siguiente tabla:

Instalación	Ubicación	P nominal (kW)	P generador (kWp)	Expte E-distribución	Fecha Pto Acceso
Soleada 1	Calle César Hurtado Delicado, s/n. Aparcamientos	100	101,68	0001057661	14/08/2025
Soleada 2	Calle César Hurtado Delicado, s/n. Gradas Fútbol	100	102,92	0001082482	30/09/2025
Soleada 3	Calle Transportistas, 2. Punto Limpio	100	101,68	0001057722	18/08/2025
Soleada 4	Calle Transportistas, parcela 1 Almacén Municipal	100	99,82	0001057936	18/08/2025
Soleada 5	Carretera de Badajoz, 11. Pabellón Municipal	100	101,68	0001057952	14/08/2025
Soleada 6	Parque Extramuros, s/n	100	102,3	0001058013	18/08/2025
Soleada 7	Calle Transportistas s/n. Aparcamientos	100	101,68	0001058240	18/08/2025
Soleada 8	Calle nueva creación P. Industrial, s/n	100	101,68	0001058311	18/08/2025

Instalación	Ubicación	CUPS	Expte Industria tramitado	Fecha Industria
Soleada 1	Calle César Hurtado Delicado, s/n. Aparcamientos	ES0031105638159001CPOF	BT25/16816	23/12/2025
Soleada 2	Calle César Hurtado Delicado, s/n. Gradas Fútbol	ES0031105637970001JE0F	BT25/16855	26/12/2025
Soleada 3	Calle Transportistas, 2. Punto Limpio	ES0031105700245001QS0F	BT25/16853	26/12/2025
Soleada 4	Calle Transportistas, parcela 1 Almacén Municipal	ES0031105676971002BS0F	BT25/16818	23/12/2025
Soleada 5	Carretera de Badajoz, 11. Pabellón Municipal	ES0031105700320001BN0F	BT25/16831	26/12/2025
Soleada 6	Parque Extramuros, s/n	ES0031101893807001VF0F	BT25/16842	26/12/2025
Soleada 7	Calle Transportistas s/n. Aparcamientos	ES0031105700456001JJ0F	BT25/16833	26/12/2025
Soleada 8	Calle nueva creación P. Industrial, s/n	ES0031105700453001KA0F	BT25/16859	26/12/2025

Como ya sabemos, las instalaciones están tramitadas y legalizadas completamente a 31 de diciembre.

Están instalados y cableados los elementos de los equipos de medida para las instalaciones 1,3,5,6,7 y 8.

Están instalados los TI para la medida de las instalaciones anteriores

Estamos pendientes de los accesos por parte de la CEL a web de distribuidora para el registro de los TI, dar de alta las medidas y que E-distribución inicie la conexión de las instalaciones.

Subvención.

Sin novedad reseñable, se contestó el requerimiento que nos hicieron hablando personalmente con ellos y estamos a la espera de su respuesta.

Remates pendientes

Hablado con Ismael y Diana unos remates de finalización de obra pendientes que la semana que viene espero quedar resuelto con visita presencial a instalaciones.

Conclusión

Ahora mismo y como conclusión estamos pendientes de los accesos a la Web para gestionar la documental con E-distribución y que procedan a la instalación física de los equipos de medida y energización de las instalaciones.

Si se considera que faltan más cosas, rogamos las indiquen al mail mcerezo@mc2energia.es